

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ЦК для детей - сирот и  
детей, оставшихся без  
попечения родителей,  
Калужский детский  
дом «Родничок»  
С.А. Тихомирова



**АКТ**

**гидравлического испытания теплосетей и системы отопления**

**Комиссия в составе:**

Председатель комиссии:

Инженер всех специальностей – Жукова Т.А.

Члены комиссии:

Председатель профсоюзного комитета Мареева Е.Н., рабочий по ремонту зданий Козлов Н.А., составили настоящий акт в том, что 05.07.2024 г. проведено гидравлическое испытание системы отопления в детском доме в течении 10 минут испыточным давлением 0,6 кг/см<sup>2</sup>.

Утечек ни во внутренних, ни в наружных теплосетях и трубопроводов котельной - не выявлено.

Вывод комиссии по итогам гидравлического испытания системы отопления:

Гидравлическое испытание прошло успешно.

Председатель комиссии:

Инженер всех специальностей



Жукова Т.А.

Члены комиссии:

Председатель профсоюзного комитета

Мареева Е.Н.

Рабочий по  
ремонту зданий



Козлов Н.А.